



**Peer Schoor**

Zertifizierter Prüfer der  
Gebäudeluftdichtheit

## Checkliste Gebäude messbereit?

Sind alle Punkte dieser Checkliste abgehakt, kann die Messung durchgeführt werden.  
Bei Fragen rufen Sie mich bitte vorab an, denn ein persönliches Gespräch kann so manches besser verständlich machen.

- Der Innenputz ist vollflächig angebracht
- Die luftdichte Folie ist vollflächig angebracht und alle Anschlüsse sind ausgeführt
- Außentüren, Fenster und Rollladenkästen sind eingebaut und luftdicht angeschlossen
- Alle Fenster-, Tür- und Rollladenfüllungen sind vorhanden
- Türen zu unbeheizten Gebäudeteilen sowie Dachluken sind eingebaut
- Luftdichte Anschlüsse zwischen den verschiedenen Bauteilen sind hergestellt
- (bei einer vorgezogenen Messung) die Folie ist mit einer Konterlattung gegen Abriss gesichert
- (bei einer vorgezogenen Messung) die Folienebene ist frei zugänglich
- (bei einer vorgezogenen Messung) Abkastungen sind noch nicht ausgeführt
- Öffnungen oder fehlende Elemente sind unter Absprache provisorisch luftdicht abgedichtet und die Abdichtung ist vor Abriss gesichert